

I. 建設事業の目的体系

1	事業名	兵庫小学校建設事業				コード	01	10	02	01	02
2	担当部課	教育部				学校教育課					
3	上位の政策・施策 (目的体系の確認)	大項目	II	次代を担う子どもたちの生きる力を育	中項目	1	教育環境を充実し、家庭や地域との連				
		小項目	3	(3) 学校教育環境の整備・充実							

II. (Do)建設事業の内容

1	誰のために(受益者)	兵庫小学校学区の児童									
2	働きかける相手(対象)	SPC (PFI契約会社)									
3	どのような状態にしたいのか(意図)	小学校校舎、体育館、プール、児童館他を建設します。									
4	評価対象年度にどのようなことを実施したのか	工事・路線名	兵庫小学校施設整備事業								
		工事期間	平成 16 年度～平成 33 年度	平成	年度～平成	年度	平成	年度～平成	年度		
		全体工事概要	SPCが小学校校舎、体育館、プール、児童館等を建設しました。								
		評価年度の実施内容	校舎9,271㎡、屋内運動場1,143㎡、屋外水泳プール、児童館463㎡の購入								
		予定全体事業量 [A]	10,877.00 ㎡								
		評価年度までの事業量 [Σ a]	10,877.00 ㎡								
		事業量の進捗率 [Σ a/A]	100 %								
		予定全体直接事業費 [B]	2,425,887,286 円								
		評価年度までの直接事業費 [Σ b]	1,982,530,962 円								
		事業費の進捗率 [Σ b/B]	81.7 %								
		評価年度の事業量 [a]	0.00 ㎡								
評価年度の直接事業費 [b]	73,637,034 円										
事業量1単位当たり直接事業費 [b/a]	0 円										
5	直接事業費計	前年度決算額	73,568,349 円			決算額	73,637,034 円				

6 コストの推移	項 目	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
	直接事業費① (②+③+④)	73,568,349	73,637,034	73,707,309
	一般財源②	73,568,349	73,637,034	73,707,309
	起 債 ③	0	0	0
	そ の 他 ④	0	0	0
	概 算 人 件 費 ⑤	162,324	165,478	
	総 合 計 (① + ⑤)	73,730,673	73,802,512	
	町 費 投 入 額 (② + ③ + ⑤)	73,730,673	73,802,512	

Ⅲ. (Check)建設事業の評価

工事・路線名 (1)	兵庫小学校施設整備事業		
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか？	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か？	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等	特にありません。		
3 建設事業評価コメント	特にありません。		

工事・路線名 (2)			
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか？	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か？	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等			
3 建設事業評価コメント			

工事・路線名 (3)			
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか？	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か？	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等			
3 建設事業評価コメント			

Ⅳ. (Action)改革・改善の内容

改善内容 (課題への対応)	特にありません。
------------------	----------

I. 建設事業の目的体系

1	事業名	公園緑地築造事業				コード	01	08	04	02	02
2	担当部課	経済建設部				都市計画課					
3	上位の政策・施策 (目的体系の確認)	大項目	V	産業が活性化し、快適でいつまでも住	中項目	4	緑豊かなうるおいのあるまちをつくる				
		小項目	1	(1) 公園・緑地の新規整備及び既存公							

II. (Do)建設事業の内容

1	誰のために(受益者)	地域住民及び公園利用者									
2	働きかける相手(対象)	公園施設等									
3	どのような状態にしたいのか(意図)	地区住民の利用に供する身近な公園を整備することで、良好な居住環境の形成を図れる。									
4	評価対象年度にどのようなことを実施したのか	工事・路線名	牛廻間地区公園築造事業								
		工事期間	平成 27 年度～平成 29 年度	平成	年度～平成	年度	平成	年度～平成	年度		
		全体工事概要	H27：用地購入（土公社） H29：公園築造								
		評価年度の実施内容	用地購入（289.55㎡） ・用地交渉、登記嘱託 ・土公社代行用地買収								
		予定全体事業量 [A]	2.00 事業								
		評価年度までの事業量 [Σ a]	1.00 事業								
		事業量の進捗率 [Σ a/A]	50 %								
		予定全体直接事業費 [B]	27,692,604 円								
		評価年度までの直接事業費 [Σ b]	2,397,711 円								
		事業費の進捗率 [Σ b/B]	8.7 %								
		評価年度の事業量 [a]	1.00 事業								
評価年度の直接事業費 [b]	2,397,711 円										
事業量1単位当たり直接事業費 [b/a]	2,397,711 円										
5	直接事業費計	前年度決算額	8,660,440 円			決算額	2,397,711 円				

6 コストの推移	項 目	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
	直接事業費① (②+③+④)	8,660,440	2,397,711	8,684,000
	一般財源②	8,660,440	2,397,711	8,684,000
	起 債 ③	0	0	0
	そ の 他 ④	0	0	0
	概 算 人 件 費 ⑤	791,037	3,981,899	
	総 合 計 (① + ⑤)	9,451,477	6,379,610	
	町 費 投 入 額 (② + ③ + ⑤)	9,451,477	6,379,610	

Ⅲ. (Check)建設事業の評価

工事・路線名 (1)	牛廻間地区公園築造事業		
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか？	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か？	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等	特にありません		
3 建設事業評価コメント	土地の価格について、価格審査会により決定した価格により、適正に買収手続きが行われました。また、相手の要望する期間内に手続きを完了することができました。		

工事・路線名 (2)			
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか？	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か？	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等			
3 建設事業評価コメント			

工事・路線名 (3)			
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか？	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か？	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等			
3 建設事業評価コメント			

Ⅳ. (Action)改革・改善の内容

改善内容 (課題への対応)	特にありません。
------------------	----------

I. 建設事業の目的体系

1	事業名	都市計画道路整備事業				コード	01	08	02	02	02
2	担当部課	経済建設部				建設課					
3	上位の政策・施策 (目的体系の確認)	大項目	V	産業が活性化し、快適でいつまでも住	中項目	6	安心して通行できる道路網を整備する				
		小項目	1	(1) 都市計画道路の整備							

II. (Do)建設事業の内容

1	誰のために(受益者)	道路を利用する人										
2	働きかける相手(対象)	都市計画道路										
3	どのような状態にしたいのか(意図)	幹線道路の整備を図り、通行車両等の通行の円滑化を図ります。										
4	評価対象年度にどのようなことを実施したのか	工事・路線名	東郷・三好線									
		工事期間	平成 16 年度～平成	年度	平成	年度～平成	年度	平成	年度～平成	年度		
		全体工事概要	工事延長 L=250m									
		評価年度の実施内容	平成27年度の実績はありません。									
		予定全体事業量 [A]	250.00 m									
		評価年度までの事業量 [Σ a]	130.00 m									
		事業量の進捗率 [Σ a/A]	52 %						%			%
		予定全体直接事業費 [B]	214,598,319 円						円			円
		評価年度までの直接事業費 [Σ b]	134,598,319 円						円			円
		事業費の進捗率 [Σ b/B]	62.7 %						%			%
		評価年度の事業量 [a]	0.00 m									
評価年度の直接事業費 [b]	0 円						円			円		
事業量1単位当たり直接事業費 [b/a]	0 円						円			円		
5	直接事業費計	前年度決算額				0 円	決算額				0 円	

6 コストの推移	項 目	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
	直接事業費① (②+③+④)	0	0	0
	一般財源②	0	0	0
	起 債 ③	0	0	0
	そ の 他 ④	0	0	0
	概算人件費⑤	0	0	
	総合計(①+⑤)	0	0	
	町費投入額(②+③+⑤)	0	0	

Ⅲ. (Check)建設事業の評価

工事・路線名 (1)	東郷・三好線	
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか?	YES <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か?	YES <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等	みよし市区画整理事業の動向次第では、工事実施時期の調整が必要です。	
3 建設事業評価コメント	予算面については、関係部局と十分に協議し、円滑な予算執行をします。また、みよしの事業を把握し、手戻り等のないように努める必要があります。	

工事・路線名 (2)		
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか?	YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か?	YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等		
3 建設事業評価コメント		

工事・路線名 (3)		
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか?	YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か?	YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等		
3 建設事業評価コメント		

Ⅳ. (Action)改革・改善の内容

改善内容 (課題への対応)	みよし市と調整を図り、早期の事業着手に努めます。
------------------	--------------------------

I. 建設事業の目的体系

1	事業名	道路新設改良事業				コード	01	08	02	02	01
2	担当部課	経済建設部				建設課					
3	上位の政策・施策 (目的体系の確認)	大項目	V	産業が活性化し、快適でいつまでも住	中項目	6	安心して通行できる道路網を整備する				
		小項目	3	(3) 暮らしやすい道路の形成							

II. (Do)建設事業の内容

1	誰のために(受益者)	道路を利用する人									
2	働きかける相手(対象)	道路									
3	どのような状態にしたいのか(意図)	地域の生活道路を整備することにより、通行車両等の通行の円滑化を図ります。									
4	評価対象年度にどのようなことを実施したのか	工事・路線名	白土・涼松地区			和合ヶ丘・新池線			歩道改良工事 白鳥・御岳1号線外2		
		工事期間	平成 22 年度～平成 27 年度			平成 26 年度～平成 31 年度			平成 27 年度～平成 27 年度		
		全体工事概要	用地取得A = 142.72㎡ 会社買戻し			用地測量、物件調査等業務 用地測量 28.5ha 物件調査 17箇所 土地評価 51筆 不動産鑑定評価 4画地			縁石工 L = 18.6m L型街渠工 L = 40.0m 舗装工 A = 62.0㎡		
		評価年度の実施内容	用地取得(土地開発公社) 14.27㎡ (累計142.72㎡)			用地測量、物件調査等業務 用地測量 28.5ha 物件調査 17箇所 土地評価 51筆 不動産鑑定評価 4画地			縁石工 L = 18.6m L型街渠工 L = 40.0m 舗装工 A = 62.0㎡		
		予定全体事業量 [A]	142.72 ㎡			28.50 ha			58.60 m		
		評価年度までの事業量 [Σ a]	142.72 ㎡			28.50 ha			58.60 m		
		事業量の進捗率 [Σ a/A]	100 %			100 %			100 %		
		予定全体直接事業費 [B]	12,620,056 円			12,330,360 円			2,811,240 円		
		評価年度までの直接事業費 [Σ b]	12,620,056 円			12,330,360 円			2,811,240 円		
		事業費の進捗率 [Σ b/B]	100 %			100 %			100 %		
評価年度の事業量 [a]	14.27 ㎡			28.50 ha			58.60 m				
評価年度の直接事業費 [b]	1,250,808 円			12,330,360 円			2,811,240 円				
事業量1単位当たり直接事業費 [b/a]	87,653 円			432,644 円			47,973 円				
5	直接事業費計	前年度決算額			33,582,120 円			決算額			18,541,552 円

6 コストの推移	項 目	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
	直接事業費① (②+③+④)	33,582,120	18,541,552	302,727,000
	一般財源②	33,582,120	18,541,552	68,927,000
	起 債 ③	0	0	182,300,000
	そ の 他 ④	0	0	51,500,000
	概 算 人 件 費 ⑤	5,550,628	15,065,650	
	総 合 計 (① + ⑤)	39,132,748	33,607,202	
	町 費 投 入 額 (② + ③ + ⑤)	39,132,748	33,607,202	

Ⅲ. (Check)建設事業の評価

工事・路線名 (1)	白土・涼松地区		
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか？	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か？	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等	補助事業が終了したため、今後は単独事業として計画的に事業執行を行います。		
3 建設事業評価コメント	予算の執行については、計画的に執行します。		

工事・路線名 (2)	和合ヶ丘・新池線		
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか？	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か？	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等	計画どおりに事業が進捗しています。境界立会の際に地権者に対して用地買収の意向を確認したところ、用地買収に「賛同しない」、「条件がある」との意見をいただいております。用地買収が難航する箇所があります。		
3 建設事業評価コメント	東郷中央土地区画整理事業に合わせて行っている事業であるため、遅れをとることなく計画的に事業を進めていく必要があります。地元対策委員の協力を得ながら、粘り強く用地交渉を進めていく必要があります。		

工事・路線名 (3)	歩道改良工事		
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか？	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か？	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等	特にありません。		
3 建設事業評価コメント	特にありません。		

Ⅳ. (Action)改革・改善の内容

改善内容 (課題への対応)	特にありません。
------------------	----------

I. 建設事業の目的体系

1	事業名	道路新設改良事業				コード	01	08	02	02	01
2	担当部課	経済建設部				建設課					
3	上位の政策・施策 (目的体系の確認)	大項目	V	産業が活性化し、快適でいつまでも住	中項目	6	安心して通行できる道路網を整備する				
		小項目	3	(3) 暮らしやすい道路の形成							

II. (Do)建設事業の内容

1	誰のために(受益者)	道路を利用する人										
2	働きかける相手(対象)	道路										
3	どのような状態にしたいのか(意図)	地域の生活道路を整備することにより、通行車両等の通行の円滑化を図ります。										
4	評価対象年度にどのようなことを実施したのか	工事・路線名	和合・春木線			地区計画道路整備						
		工事期間	平成 27 年度～平成 年度			平成 27 年度～平成 年度			平成 年度～平成 年度			
		全体工事概要	用地取得 16.99㎡			測量図作成、分筆						
		評価年度の実施内容	測量図作成、分筆 用地取得 16.99㎡			白土27号線 11.30㎡ 涼松18号線 2.79㎡						
		予定全体事業量 [A]	16.99 ㎡			14.09 ㎡			m			
		評価年度までの事業量 [Σ a]	16.99 ㎡			14.09 ㎡			m			
		事業量の進捗率 [Σ a/A]	100 %			100 %			%			
		予定全体直接事業費 [B]	1,535,056 円			614,088 円			円			
		評価年度までの直接事業費 [Σ b]	1,535,056 円			614,088 円			円			
		事業費の進捗率 [Σ b/B]	100 %			100 %			%			
		評価年度の事業量 [a]	16.99 ㎡			14.09 ㎡			m			
		評価年度の直接事業費 [b]	1,535,056 円			614,088 円			円			
事業量1単位当たり直接事業費 [b/a]	90,351 円			43,583 円			円					
5	直接事業費計	前年度決算額			33,582,120 円			決算額			18,541,552 円	

6 コストの推移	項 目	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
	直接事業費① (②+③+④)	33,582,120	18,541,552	302,727,000
	一般財源②	33,582,120	18,541,552	68,927,000
	起 債 ③	0	0	182,300,000
	そ の 他 ④	0	0	51,500,000
	概 算 人 件 費 ⑤	5,550,628	15,065,650	
	総 合 計 (① + ⑤)	39,132,748	33,607,202	
	町 費 投 入 額 (② + ③ + ⑤)	39,132,748	33,607,202	

Ⅲ. (Check)建設事業の評価

工事・路線名 (1)	和合・春木線		
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか？	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か？	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等	特にありません。		
3 建設事業評価コメント	特にありません。		

工事・路線名 (2)	地区計画道路整備		
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか？	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か？	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等	特にありません。		
3 建設事業評価コメント	特にありません。		

工事・路線名 (3)			
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか？	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か？	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等			
3 建設事業評価コメント			

Ⅳ. (Action)改革・改善の内容

改善内容 (課題への対応)	特にありません。
------------------	----------

I. 建設事業の目的体系

1	事業名	河川整備事業				コード	01	08	03	01	02	
2	担当部課	経済建設部				建設課						
3	上位の政策・施策 (目的体系の確認)	大項目	V	産業が活性化し、快適でいつまでも住		中項目	6	安心して通行できる道路網を整備する				
		小項目	3	(3) 暮らしやすい道路の形成								

II. (Do)建設事業の内容

1	誰のために(受益者)	歩行者											
2	働きかける相手(対象)	歩道											
3	どのような状態にしたいのか(意図)	安全な歩行者空間を確保します。											
4	評価対象年度にどのようなことを実施したのか	工事・路線名	春木川ウォーキングロード										
		工事期間	平成 22 年度～平成 31 年度	平成	年度～平成	年度	平成	年度～平成	年度				
		全体工事概要	工事延長 L=1,225m 舗装工 A=1,977㎡ 車止め設置工 N=31か所 転落防止柵設置工L=105m 照明灯設置工 N=6基 案内板設置工 N=4か所										
		評価年度の実施内容	工事延長 L=250.0m 転落防護柵設置工L=241.1m 張りコンクリート工A=3.9㎡ 舗装工 A=134.5㎡										
		予定全体事業量 [A]	1,225.00 m										
		評価年度までの事業量 [Σ a]	970.00 m										
		事業量の進捗率 [Σ a/A]	79.2 %									%	%
		予定全体直接事業費 [B]	32,183,750 円									円	円
		評価年度までの直接事業費 [Σ b]	16,178,790 円									円	円
		事業費の進捗率 [Σ b/B]	50.3 %									%	%
評価年度の事業量 [a]	250.00 m												
評価年度の直接事業費 [b]	8,330,040 円									円	円		
事業量1単位当たり直接事業費 [b/a]	33,320 円									円	円		
5	直接事業費計	前年度決算額				0 円	決算額				8,330,040 円		

6 コストの推移	項 目	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
	直接事業費① (②+③+④)	0	8,330,040	5,222,000
	一般財源②	0	8,330,040	5,222,000
	起 債 ③	0	0	0
	そ の 他 ④	0	0	0
	概算人件費⑤	0	3,257,438	
	総合計(①+⑤)	0	11,587,478	
	町費投入額(②+③+⑤)	0	11,587,478	

Ⅲ. (Check)建設事業の評価

工事・路線名 (1)	春木川ウォーキングロード		
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか?	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か?	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等	東郷中央土地区画整理事業の進捗状況を把握し、事業実施内容等を検討する必要があります。		
3 建設事業評価コメント	河川の親しみやすさを進める必要があります。		

工事・路線名 (2)			
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか?	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か?	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等			
3 建設事業評価コメント			

工事・路線名 (3)			
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか?	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か?	YES <input type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等			
3 建設事業評価コメント			

Ⅳ. (Action)改革・改善の内容

改善内容 (課題への対応)	東郷中央土地区画整理事業の進捗状況を把握し、事業の進展に努めます。
------------------	-----------------------------------

I. 建設事業の目的体系

1	事業名	公共下水道建設事業				コード	09	02	02	02	01
2	担当部課	経済建設部				下水道課					
3	上位の政策・施策 (目的体系の確認)	大項目	V	産業が活性化し、快適でいつまでも住	中項目	8	安定した水道の供給と下水の的確な処				
		小項目	2	(2) 市街化区域の下水道整備							

II. (Do)建設事業の内容

1	誰のために(受益者)	下水道認可区域内の地権者及び町民											
2	働きかける相手(対象)	下水道認可区域内の受益地											
3	どのような状態にしたいのか(意図)	公共用水域の水質を改善することにより、町民生活の環境衛生の向上を図ります。											
4	評価対象年度にどのようなことを実施したのか	工事・路線名	建設事業										
		工事期間	平成 1 年度～平成 30 年度	平成	年度～平成	年度	平成	年度～平成	年度				
		全体工事概要	事業認可取得区域・市街化区域559haの公共下水道の整備										
		評価年度の実施内容	整備面積 3.4ha 整備延長 0.17km 接続件数 251件										
		予定全体事業量 [A]	559.00 ha										
		評価年度までの事業量 [Σ a]	497.50 ha										
		事業量の進捗率 [Σ a/A]	89 %									%	%
		予定全体直接事業費 [B]	18,881,035,488 円									円	円
		評価年度までの直接事業費 [Σ b]	15,687,958,894 円									円	円
		事業費の進捗率 [Σ b/B]	83.1 %									%	%
		評価年度の事業量 [a]	3.40 ha										
評価年度の直接事業費 [b]	166,580,260 円									円	円		
事業量1単位当たり直接事業費 [b/a]	48,994,194 円									円	円		
5	直接事業費計	前年度決算額	109,246,588 円				決算額	166,580,260 円					

6 コストの推移	項 目	平成 26 年度	平成 27 年度	平成 28 年度
	直接事業費① (②+③+④)	109,246,588	166,580,260	162,412,000
	一般財源②	20,017,068	53,951,947	68,658,000
	起 債 ③	41,000,000	42,600,000	53,600,000
	そ の 他 ④	48,229,520	70,028,313	40,154,000
	概 算 人 件 費 ⑤	22,688,477	24,100,861	
	総 合 計 (① + ⑤)	131,935,065	190,681,121	
町 費 投 入 額 (② + ③ + ⑤)	83,705,545	120,652,808		

Ⅲ. (Check)建設事業の評価

工事・路線名 (1)	建設事業	
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか？	YES <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か？	YES <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等	白土地区の整備を重点的に実施し、事業を進めています。整備後の維持管理費軽減のため、自然流下での整備を目指し、名古屋市及び日進市と協議を進めています。	
3 建設事業評価コメント	公共用水域の水質改善が急務とされているため、DID地区の下水道整備を早急に行う必要があります。下水道事業についてコスト縮減意識を持って実施設計を行い、平成30年度を目途に白土地区の全部について供用開始を行います。	

工事・路線名 (2)		
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか？	YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か？	YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等		
3 建設事業評価コメント		

工事・路線名 (3)		
1 評価の視点	環境の変化を考慮しても事業の役割はうすれていないか？	YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
	評価年度の事業量1単位当たりの直接事業費は妥当な水準か？	YES <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
2 把握された問題点、改善可能事項等		
3 建設事業評価コメント		

Ⅳ. (Action)改革・改善の内容

改善内容 (課題への対応)	社会資本整備総合交付金の縮減に伴い下水道事業費の確保が困難なため、関係機関と協議しつつ、工法及び施工方法等を検討しコスト縮減に努めます。
------------------	--