

様式第3（第8条関係）

汚水ます設置（変更）完了届

令和 年 月 日

東郷町長 殿

住所
届出者 氏名
電話

このことについて、汚水ます設置（変更）工事が完了しましたので、東郷町汚水ます設置要綱第8条の規定に基づき、次のとおり届け出ます。

設置場所	東郷町		
工事区分	新設	増設	変更 廃止
完了年月日	令和	年	月 日
指定工事店	住所		
	名称		指定番号
	電話		責任技術者
備考	下流入孔からの取付管の距離 M c m		

添付書類

- 1 位置図
- 2 平面図
- 3 取付管工出来形図
- 4 工事写真

工事着手前 工事完了後 本管削孔状況 支管取付状況および完了
取付管据付状況および完了 取付管土被り高さ（h1、h2）
表示テープ、埋設テープ敷設 砂基礎工 埋戻し工 下層路盤

- 5 取付管の設置位置（下流入孔からの距離）の報告

汚水ます設置（変更）完了届の添付書類(確認)

- 1 位置図
- 2 平面図（下流側人孔蓋の中心からの距離を示すこと）
- 3 取付管工出来形図
- 4 **工事写真**（撮影箇所は次のとおりとする）
 - (1) 工事着手前
 - (2) 工事完了後
 - (3) 舗装切断状況
 - (4) 本管掘削状況
 - (5) 支管取付状況および完了(番線巻きが確認できること)
※メカロックは使用不可。
 - (6) 砂基礎工（管下・管上厚検尺）
 - (7) 取付管据付状況および完了
 - (8) 取付管土被り高さ（ $h_1 \cdot h_2$ （取付管工詳細図参照））
 - (9) 表示テープ、埋設テープ敷設状況
 - (10) 埋戻し工（各層(20 cm)毎に撮影すること）
 - (11) 下層路盤
(厚検尺各層撮影すること(プライムコート・タックコート (サイドタック) 含む))
 - (12) 舗装工

(厚検尺各層撮影すること(プライムコート・タックコート (サイドタック) 含む))

- (13) 品質管理 (品番、口径、使用材料等が確認できること)
- (14) 保安設備等 (工事看板、保安設備、交通整理員等)
- (15) 道路本復旧も仮復旧と同様に行程写真を添付